




HARMONOGRAM PRAC																
INWESTOR					CELOWY ZWIĄZEK GMIN CZG 12											
NAZWA INWESTYCJI					REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W m. Bledzew, gmina Bledzew											
L.p.	Zakres prac	pracochłon- ność, [h]	liczba pracownikó w / maszyn	liczba dni pracy, [8h/doba]	DATA											
					maj				czerwiec				lipiec			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Roboty pomiarowe	17	3	1												
2	Przemieszczenie odpadów	3	1	1												
3	Zagęszczenie i wyrównanie warstwy odpadów	12	2	1												
4	Formowanie warstwy wyrównawczej	51	3	2												
6	Formowanie warstwy odgazowującej składowiska	101	2	6												
8	Wykopy liniowe pod zamek kotwicy	269	4	8												
9	Ułożenie Bentomatu na składowisku	262	4	8												
10	Zasypanie rowu pod zamek kotwicy	71	4	2												
11	Formowanie warstwy drenażowo - ochronnej składowiska	178	3	7												
13	Formowanie warstwy ziemi	178	4	6												
15	Formowanie warstwy organicznej	101	3	4												
17	Obsianie skarp i czasy składowiska	14	2	1												

LEGENDA:

-  TRANSPORT MATERIAŁÓW REKULTYWACYJNYCH
-  PRACE PRZYGOTOWAWCZE, REKULTYWACJA TECHNICZNA
-  REKULTYWACJA BIOLOGICZNA